

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²	
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Divino - MG	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	208.957,26	104.478,63	104.478,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.957,26
			50%	50%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	FUNDAÇÃO	208.295,50	104.147,75	104.147,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.295,50
			50%	50%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	ESTRUTURA	378.890,36	-	75.778,07	113.667,11	113.667,11	75.778,07	-	-	-	-	-	-	-	378.890,36
			0%	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	192.904,45	-	-	57.871,33	67.516,56	67.516,56	-	-	-	-	-	-	-	192.904,45
			0%	0%	30%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	COBERTURA	103.993,30	-	-	-	-	-	51.996,65	51.996,65	-	-	-	-	-	103.993,30
			0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	38.575,52	-	-	-	-	-	-	38.575,52	-	-	-	-	-	38.575,52
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	ESQUADRIAS	177.378,24	-	-	-	53.213,47	62.082,38	62.082,38	-	-	-	-	-	-	177.378,24
			0%	0%	0%	30%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	106.894,75	-	-	-	21.378,95	42.757,90	42.757,90	-	-	-	-	-	-	106.894,75
			0%	0%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	205.721,91	-	-	-	-	102.860,95	102.860,95	-	-	-	-	-	-	205.721,91
			0%	0%	0%		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	37.472,91	-	-	-	-	-	-	37.472,91	-	-	-	-	-	37.472,91
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	REVESTIMENTO DE TETO	44.995,67	-	-	-	-	-	-	44.995,67	-	-	-	-	-	44.995,67
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	PINTURA	90.548,72	-	-	-	-	-	-	-	-	27.164,61	27.164,61	-	36.219,49	90.548,72
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	0%	40%	100%
13	MARMORARIA	19.362,50	-	-	-	-	-	-	-	19.362,50	-	-	-	-	19.362,50
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	66.681,06	-	-	-	-	-	-	-	33.340,53	33.340,53	-	-	-	66.681,06
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	173.203,12	-	-	-	17.320,31	34.640,62	34.640,62	34.640,62	34.640,62	17.320,31	-	-	-	173.203,12
			0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	10%	0%	0%	0%	0%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	265.104,72	-	-	-	26.510,47	53.020,94	53.020,94	53.020,94	53.020,94	-	-	-	26.510,47	265.104,72
			0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%		0%	0%	10%	100%
17	CLIMATIZAÇÃO	144.969,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.484,51	72.484,51	-	144.969,01
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
18	DADOS E VOZ	20.509,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.509,09	-	20.509,09
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
19	URBANIZAÇÃO	10.392,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.392,71	10.392,71
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.681,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.681,85	14.681,85
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	VALOR DO PERÍODO		208.626,38	284.404,45	171.538,44	299.606,87	438.657,44	347.359,46	260.702,32	140.364,60	77.825,46	99.649,12	92.993,60	87.804,52	2.509.532,66
	VALOR ACUMULADO	2.509.532,66	208.626,38	284.404,45	171.538,44	299.606,87	438.657,44	347.359,46	260.702,32	140.364,60	77.825,46	99.649,12	92.993,60	87.804,52	2.509.532,66
	PERCENTUAL DO PERÍODO		8,31%	11,33%	6,84%	11,94%	17,48%	13,84%	10,39%	5,59%	3,10%	3,97%	3,71%	3,50%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO	100%	8,31%	19,65%	26,48%	38,42%	55,90%	69,74%	80,13%	85,72%	88,82%	92,80%	96,50%	100,00%	100%