



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DOS VILETES AO MUNICÍPIO DE DIVINO - DIVINO/MG.

PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 05 MESES			VALOR DA OBRA:		R\$ 843.008,28		DOC.: 04/04.		DATA:	16/11/2023
ITENS	ETAPAS	VALOR	Físico / Financeiro	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R\$ 1.736,14	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 1.736,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 4.194,07	Físico %	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 2.097,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.097,04		
3.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	R\$ 545.983,92	Físico %	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%		
			Financeiro	R\$ 109.196,78	R\$ 136.495,98	R\$ 136.495,98	R\$ 109.196,78	R\$ 54.598,39		
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 279.005,28	Físico %	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%		
			Financeiro	R\$ 55.801,06	R\$ 69.751,32	R\$ 69.751,32	R\$ 55.801,06	R\$ 27.900,53		
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 12.088,87	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.088,87		
TOTAL		R\$ 843.008,28	Físico %	20,03%	24,47%	24,47%	19,57%	11,47%		
			Financeiro	R\$ 168.831,02	R\$ 206.247,30	R\$ 206.247,30	R\$ 164.997,84	R\$ 96.684,82		

ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D

MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL