

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO																
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG											PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES					
LOCAL: PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE DIVINO - MG											DATA: 07/02/2023					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	SERVIÇOS A EXECUTAR													
			MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		PORCENTA- GEM TOTAL	VALOR TOTAL
			FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
META A - QUIOSQUE (03 UNIDADES)															100%	65.482,71
1	Serviços Preliminares	2.005,83	100,00%	2.005,83		-		-		-				-	100%	2.013,83
2	INFRAESTRUTURA/MOVIMENTAÇÃO DE	6.024,56	100,00%	6.024,56		-		-		-				-	100%	6.032,56
3	SUPERESTRUTURA	12.536,90	50,00%	6.268,45	50,00%	6.268,45		-		-				-	100%	12.544,90
4	PAREDES E PAINÉIS	4.659,90		-	100,00%	4.659,90		-		-				-	100%	4.667,90
5	REVESTIMENTO DE PAREDES/PISO	13.331,75		-	50,00%	6.665,88	50,00%	6.665,88		-				-	100%	13.339,75
6	ESQUADRIAS	10.969,20		-		-	100,00%	10.969,20		-				-	100%	10.977,20
7	PAVIMENTAÇÕES	1.540,62		-	100,00%	1.540,62		-		-				-	100%	1.548,62
8	PINTURA	1.124,74		-		-		-	100,00%	1.124,74				-	100%	1.132,74
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.400,50		-	30,00%	2.520,15	30,00%	2.520,15	40,00%	3.360,20				-	100%	8.408,50
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.938,92		-	30,00%	581,68	30,00%	581,68	40,00%	775,57				-	100%	1.946,92
11	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.400,91		-	30,00%	420,27	30,00%	420,27	40,00%	560,36				-	100%	1.408,91
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.452,88		-	30,00%	435,86	30,00%	435,86	40,00%	581,15				-	100%	1.460,88
13	LOUÇAS E METAIS	3.576,96				-	50,00%	1.788,48	50,00%	1.788,48					100%	3.584,96
14	TELHADO/FORRO	18.873,85			50,00%	9.436,93	50,00%	9.436,93		-					100%	18.881,85
15	LIMPEZA FINAL	282,71				-		-	100,00%	282,71					100%	290,71
								-								
TOTAL		88.120,23	16,23%	14.298,84	36,92%	32.529,73	37,24%	32.818,44	9,62%	8.473,21		-		-	100%	88.120,23

DATA: 07/02/2023

Engª Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA
MG 161.303/D

MAURI VENTURA DO CARMO
Prefeito Municipal