



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO

LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE BOM JESUS DO DIVINO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG.

PRAZO DA OBRA: 04 Mês

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,98%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.956,80	R\$ 1.956,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	infraestrutura	Físico %	24,37%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 24.129,90	R\$ -	R\$ 24.129,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	meso-estrutura	Físico %	34,77%		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 34.424,50	R\$ -	R\$ 17.212,25	R\$ 17.212,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	superestrutura	Físico %	32,37%		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 32.048,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.048,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	aterro das cabeças e calçamento	Físico %	6,52%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 6.460,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.460,05	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	32,87%	1,98%	41,75%	49,75%	6,52%	0,00%	0,00%
		Financeiro	99.020,08	1.956,80	41.342,15	49.261,08	6.460,05	0,00	0,00

Responsável Técnico:

Ana Paula Rizzi Oliveira - Engª Civil - CREA-MG 161.303/D

Observações: