

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## GLOBAL

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA, ESCADA DE ACESSO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA				Município: DIVINO (MG)				Data elaboração 31 julho, 2021			
				Local: Escola Municipal Pedro Ventura – Rua Dirce Rosa Gomes – Bairro Cidade Nova - Divino – MG							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.733,62	0,43%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.191,61	1,29%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	38.377,64	9,50%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	292.983,03	72,56%			100,00	100,00		100,00		100,00
5.0	REVESTIMENTOS	3.724,77	0,92%			100,00	100,00		100,00		100,00
6.0	RECOMPOSIÇÃO DE PISO	9.271,42	2,30%				0,00	100,00	100,00		100,00
7.0	CONSTRUÇÃO DE ESCADA E REFORMA DA QUADRA	10.884,38	2,70%					100,00			
8.0	COBERTURA ARQUIBANCADA E REFORMA	41.629,04	10,31%					100,00			
TOTAL EM PERCENTUAL		403.795,51	100,00%	11,22%	11,22%	73,48%	84,70%	15,30%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL REAIS		403.795,51		45.302,87	45.302,87	296.707,80	342.010,67	61.784,84	403.795,51	-	403.795,51
TOTAL REAIS COM BDI		403.795,51		45.302,87	45.302,87	296.707,80	342.010,67	61.784,84	403.795,51	-	403.795,51

31 julho, 2021  
DATA

Ana Paula Rizzi Oliveira  
Eng<sup>a</sup>. Civil CREA 161.303/D

Prefeitura Municipal de Divino  
18.114.272/0001-88