



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.093.700-33	959958/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	436.913,61	% Período:	34,41%	32,71%	21,76%	11,12%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.899,62	% Período:	34,00%	32,00%	22,00%	12,00%								
1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	2.466,18	% Período:	100,00%											
1.3.	REGULARIZAÇÃO	4.736,67	% Período:	34,35%	34,02%	21,00%	10,63%								
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	106.991,28	% Período:	35,51%	25,74%	25,77%	12,98%								
1.5.	CALÇAMENTO	298.793,80	% Período:	33,36%	35,65%	20,50%	10,49%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.026,06	% Período:	44,44%	22,22%	22,22%	11,11%								
Total: R\$ 436.913,61			%:	34,41%	32,71%	21,76%	11,12%								
Período:	Repassse:	147.863,09		140.586,61	93.522,89	47.777,41									
	Contrapartida:	2.464,77		2.343,47	1.558,96	796,41									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	150.327,85		142.930,09	95.081,85	48.573,82									
Acumulado:	%:	34,41%		67,12%	88,88%	100,00%									
	Repassse:	147.863,09		288.449,70	381.972,59	429.750,00									
	Contrapartida:	2.464,77		4.808,24	6.367,20	7.163,61									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	150.327,85		293.257,94	388.339,79	436.913,61									

DIVINO/MG.
Local

sábado, 15 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira
CREA/CAU: MG 161.3030/D
ART/RRT: