

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO****OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO A ESCOLA M VEREADOR****E.M. Tercio Vitelbo Givisiez****LOCAL: DIVINO/MG****FOLHA Nº: 03****08/07/2026****DATA:****PRAZO DA OBRA: 3 MESES**

| ITEM  | ETAPAS/DESCRIÇÃO             | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS   | MÊS 1          | MÊS 2          | MÊS 3          |
|-------|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1     | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico %              | 0,17%          | 100,00%        | 0,00%          | 0,00%          |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 1.505,26   | R\$ 1.505,26   | R\$ -          | R\$ -          |
| 2     | INFRA ESTRUTURA              | Físico %              | 9,82%          | 100,00%        | 0,00%          | 0,00%          |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 85.620,71  | R\$ 85.620,71  | R\$ -          | R\$ -          |
| 3     | SUPER ESTRUTURA              | Físico %              | 42,48%         | 50,00%         | 50,00%         | 0,00%          |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 370.214,54 | R\$ 185.107,27 | R\$ 185.107,27 | R\$ -          |
| 4     | ALVENARIA                    | Físico %              | 4,33%          | 30,00%         | 70,00%         | 0,00%          |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 37.712,68  | R\$ 11.313,80  | R\$ 26.398,88  | R\$ -          |
| 5     | ESQUADRIAS                   | Físico %              | 8,90%          | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 77.576,70  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 77.576,70  |
| 6     | TELHADO                      | Físico %              | 7,83%          | 0,00%          | 50,00%         | 50,00%         |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 68.262,15  | R\$ -          | R\$ 34.131,08  | R\$ 34.131,08  |
| 7     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | Físico %              | 1,43%          | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 12.499,66  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 12.499,66  |
| 8     | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico %              | 1,30%          | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 11.294,30  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 11.294,30  |
| 9     | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS   | Físico %              | 2,24%          | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 19.500,37  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 19.500,37  |
| 10    | REVESTIMENTO                 | Físico %              | 17,12%         | 0,00%          | 50,00%         | 50,00%         |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 149.168,75 | R\$ -          | R\$ 74.584,38  | R\$ 74.584,38  |
| 11    | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE     | Físico %              | 1,01%          | 70,00%         | 30,00%         | 0,00%          |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 8.798,50   | R\$ 6.158,95   | R\$ 2.639,55   | R\$ -          |
| 12    | PINTURA                      | Físico %              | 2,82%          | 0,00%          | 40,00%         | 60,00%         |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 24.599,49  | R\$ -          | R\$ 9.839,80   | R\$ 14.759,69  |
| 13    | LIMPEZA GERAL                | Físico %              | 0,54%          | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 4.716,60   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 4.716,60   |
| TOTAL |                              | Físico %              | 100,0%         | 33,24%         | 38,18%         | 28,58%         |
|       |                              | Financeiro            | R\$ 871.469,71 | R\$ 289.705,99 | R\$ 332.700,96 | R\$ 249.062,78 |
|       |                              | Acumulado Financeiro  | R\$ 289.705,99 | R\$ 622.406,95 | R\$ 871.469,73 |                |

**Responsável Técnico:****Prefeitura Municipal de Divino:**Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva- Crea MG  
245032/D

Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo