

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Município: Divino - MG

Endereço: Distrito de Bom Jesus

### Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	ACUMULADO GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.265,11	100,00%										100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	8.788,13			50,00%	50%							100,00%
6	ESQUADRIAS	150.497,07	15,00%	15,00%	15%	15%	20%	20%					100,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	11.327,22	100,00%										100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	104.011,79	53,67%	15%	15%	15%	15%	-13,67%					100,00%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	111.450,88	23,21%	15,00%	20,00%	20%	15%	7%					100,00%
11	PINTURA	71.459,77								50%	50%		100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.991,98	100,00%										100,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	379,81	100,00%										100,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	22.204,40	100,00%										100,00%
15	LOUÇAS E METAIS	303.131,64	7,78%						50%	42%			100,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	13.055,38			50,00%	50,00%							100,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	11.196,56								100%			100,00%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -110V	145.869,91	62,00%					38%					100,00%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	316,55	100,00%										100,00%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	34.084,25				50%	50%						100,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	12.083,04							100,00%				100,00%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	27.077,74	100,00%										100,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.552,18	79,15%								20,85%		100,00%
24	SERVIÇOS FINAIS	5.344,38									100%		100,00%

Valores totais	1.105.087,79	346.256,14	54.893,96	71.388,26	88.430,39	79.460,94	78.878,20	163.648,86	174.894,61	47.236,44	-	1.105.087,79
Porcentagem mensal	100%	31,33%	4,97%	6,46%	8,00%	7,19%	7,14%	14,81%	15,83%	4,27%		100,00%
Porcentagem mensal acumulada	0%	31,33%	36,30%	42,76%	50,76%	57,95%	65,09%	79,90%	95,73%	100,00%		-

VALOR GLOBAL DA OBRA REPROGRAMADA	1.630.797,31									
VALOR DESTA REPROGRAMAÇÃO	1.105.087,79									
SALDO ACUMULADO EXECUTADO	525.709,52	871.965,66	926.859,63	998.247,89	1.086.678,27	1.166.139,21	1.245.017,41	1.408.666,27	1.583.560,88	1.630.797,31
PORCENTAGEM GLOBAL EXECUTADA	32,24%	53,47%	56,83%	61,21%	66,63%	71,51%	76,34%	86,38%	97,10%	100,00%