



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

OBRA: CALÇAMENTO DE VIA RURAL NO MUNICÍPIO DE DIVINO

LOCAL: ESTRADA VIVINAL DE DIVINO PARA DISTRITO DE VILETES E COMU. SÃO JOÃO DO NORTE

PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 06 MESES			VALOR DA OBRA:		R\$ 1.425.602,45		DOC.: 04/04.	DATA:	14/08/2025
ITENS	ETAPAS	VALOR	Físico / Financeiro	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R\$ 16.157,43	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 16.157,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 21.068,02	Físico %	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 10.534,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.534,01
3.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	R\$ 953.243,16	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
			Financeiro	R\$ 190.648,63	R\$ 190.648,63	R\$ 190.648,63	R\$ 190.648,63	R\$ 95.324,32	R\$ 95.324,32
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 427.328,27	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
			Financeiro	R\$ 85.465,65	R\$ 85.465,65	R\$ 85.465,65	R\$ 85.465,65	R\$ 42.732,83	R\$ 42.732,83
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 7.805,57	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.805,57
TOTAL		R\$ 1.425.602,45	Físico %	21,24%	19,37%	19,37%	19,37%	9,68%	10,97%
			Financeiro	R\$ 302.805,73	R\$ 276.114,29	R\$ 276.114,29	R\$ 276.114,29	R\$ 138.057,14	R\$ 156.396,72

ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D

MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL