

<div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL</div></div><div><div>DIVINO</div><div><small>CIDADE GEMAS</small></div><div><small>PODER EXECUTIVO</small></div></div></div></div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
		ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG												
		OBJETO:	CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO E CULTURA												
ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	0,30%	70,00%	30,00%											
		R\$ 6.189,33	4.332,53	1.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	SUPRA ESTRUTURA	28,58%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
		R\$ 588.797,68	147.199,42	147.199,42	147.199,42	147.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ALVENARIAS	4,71%		10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%							
		R\$ 97.009,85	R\$ -	R\$ 9.700,99	R\$ 19.401,97	R\$ 29.102,96	R\$ 29.102,96	R\$ 9.700,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05	ESQUADRIAS	14,51%		35,00%	35,00%	30,00%									
		R\$ 298.999,69		R\$ 104.649,89	R\$ 104.649,89	R\$ 89.699,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	COBERTURAS ESTRUTURAS E TELHAS	10,14%										50,00%	50,00%		
		R\$ 208.990,99										R\$ 104.495,50	R\$ 104.495,50		
07	IMPERMEABILIZAÇÕES	3,43%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		R\$ 70.652,76		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.130,55	R\$ 14.130,55	R\$ 14.130,55	R\$ 14.130,55	R\$ 14.130,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	REVESTIMENTOS INTERNOS	4,24%		10,00%	10,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		R\$ 87.438,23		R\$ 8.743,82	R\$ 8.743,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.487,65	R\$ 17.487,65	R\$ 17.487,65	R\$ 17.487,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	COBERTURAS E FORROS ESPECIAIS	2,84%									50,00%	50,00%			
		R\$ 58.463,99		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.232,00	R\$ 29.232,00	R\$ -	R\$ -	
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1,94%				10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%					
		R\$ 40.048,88		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.004,89	R\$ 8.009,78	R\$ 12.014,66	R\$ 12.014,66	R\$ 4.004,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12	PISOS	4,89%						10,00%	30,00%	30,00%	30,00%				
		R\$ 100.741,35		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.074,14	R\$ 30.222,41	R\$ 30.222,41	R\$ 30.222,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
13	PINTURAS	11,21%								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
		R\$ 230.865,75		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.173,15	R\$ 69.259,73	R\$ 69.259,73	R\$ 46.173,15	R\$ -	
14	ACABAMENTOS (RODAPÉ/ SOLEIRAS /PEITORIL E ETC.)	2,98%								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
		R\$ 61.390,98		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.278,20	R\$ 18.417,29	R\$ 18.417,29	R\$ 12.278,20	R\$ -	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,89%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		R\$ 121.385,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.277,08	R\$ 24.277,08	R\$ 24.277,08	R\$ 24.277,08	R\$ 24.277,08	R\$ -	
16	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	2,62%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		R\$ 53.958,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.791,73	R\$ 10.791,73	R\$ 10.791,73	R\$ 10.791,73	R\$ 10.791,73	R\$ -	
17	LOUÇAS METÁIS E ACESSORIOS	1,17%										50,00%	50,00%		
		R\$ 24.122,56		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.061,28	R\$ 12.061,28	R\$ -	
17	URBANIZAÇÃO	0,43%												100,00%	
		R\$ 8.911,02		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.911,02	
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,12%												100,00%	
		R\$ 2.397,85		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.397,85	
TOTAL COM BDI		100%	7,35%	13,21%	13,59%	13,10%	2,49%	3,08%	5,29%	7,73%	10,38%	13,03%	10,20%	0,55%	
		2.060.364,97	151.531,95	272.150,92	279.995,10	270.007,17	51.243,28	63.407,98	108.924,08	159.365,65	213.818,43	268.534,60	210.076,93	11.308,87	

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00%

2.060.364,97